

PROGRAMA DE TRABAJOS

Proyecto modificado nº 1 al de acondicionamiento del barranco de las ovejas en su tramo final (pk 0+475 hast la desembocadura) Alicante

	MESES																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES																	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,288	54,504	111,134	80,825	82,760	101,541	10,921	21,365	18,805	20,389	249,908	249,908	249,908	249,908			
DEMOLICIONES	71,618	69,838	48,993	112,650	60,101	81,003	88,244	70,308	43,509	28,320		176,129	176,129	176,129	176,129		
1																	
MATERIAL DE APORTACIÓN						41,690	32,346		15,332			107,209	107,209	107,209	107,209	107,209	
MUROS																	
MUROS PANTALLA TRAMO 1		103,412	444,279	399,266	115,515	173,173	184,817	218,167	46,162	4,779			174,367				
MUROS TRAMO 1					1,541		39,344	20,663	76,245	47,369				174,709	174,709		
RECRECIDOS MUROS TRAMO 1							12,327	7,506	12,866	14,796						28,316	
ESTRIBO C/ PARAGUAY							13,783	10,468	5,506							23,542	
MURO EN ESPIGÓN IZQUIERDO																117,535	117,535
3																	
ELEMENTOS HIDRÁULICOS																	
CUENCO DE ENTREGA AL MAR														37,389			
CUENCO SAN GABRIEL									19,473	18,043	47,310	47,310					
4																	
REPOSICIÓN DE SERVICIOS																	
REPOSICIÓN INSTALACIONES DE SANEAMIENTO					0,130							60,730		60,730	60,730		
REPOSICIÓN RED DE ABASTECIMIENTO												40,943	40,943				
AMPLIACIÓN CÁNTARA EB CROS													31,376	31,376			
REPOSICIÓN AFECCIONES VIAL PUERTO																	20,218
5																	
DRENAJE																	
RED DE PLUVIALES DE SAN GABRIEL																9,445	
6																	
PASARELA																	
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS												0,858					
CIMENTACIONES												29,922					
SUBESTRUCTURAS												7,139					
ESTRUCTURA													86,662	86,662	86,662	86,662	86,662
EQUIPAMIENTOS																	38,132
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES																	9,554
PRUEBA DE CARGA																	7,212
7																	
INTEGRACION AMBIENTAL																	
LIMPIEZA DURANTE LA OBRA																	1,953
DESVIOS PROVISIONALES														1,202			
VARIOS															10,628	10,628	
8																	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL (en miles de euros)	83,801	235,650	612,303	600,637	267,942	405,303	389,677	356,373	245,792	141,593	301,418	724,348	870,794	929,514	761,345	363,996	167,933
EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN (en miles de euros)	83,801	319,450	931,753	1.532,390	1.800,332	2.205,635	2.595,312	2.951,685	3.197,477	3.339,070	3.640,488	4.364,836	5.235,630	6.165,144	6.926,488	7.290,485	7.458,417
LÍQUIDO MENSUAL CON IVA (en miles de euros)	82,216	231,193	600,722	589,277	262,875	397,637	382,307	349,633	241,144	138,915	295,718	710,649	854,325	911,934	746,946	357,112	164,757
LÍQUIDO MENSUAL A ORIGEN CON IVA (en miles de euros)	82,216	313,409	914,131	1.503,408	1.766,283	2.163,921	2.546,228	2.895,861	3.137,005	3.275,920	3.571,637	4.282,286	5.136,611	6.048,545	6.795,490	7.152,603	7.317,359

